

Số: 14/NQ-HĐND

Phú Giáo, ngày 31 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về Kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện
một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ GIÁO
KHÓA V - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Sau khi xem xét Báo cáo số 99/BC-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện thống nhất nội dung kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện và nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Kết quả đạt được

- Thời gian qua, việc triển khai, thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn huyện luôn được UBND huyện chỉ đạo quyết liệt. Qua đó, đã kịp thời xử lý, giải quyết các vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, các công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã góp phần phát triển kinh tế, xã hội, hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

- Công tác quản lý chất lượng công trình, quản lý thi công xây dựng và bảo hành, bảo trì công trình xây dựng được tăng cường và thực hiện đúng quy định, qua thanh tra, kiểm tra chất lượng công trình đã kịp thời chấn chỉnh các hoạt động về xây dựng, các hành vi vi phạm được xử lý kịp thời, đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng các công trình sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng.

- Công tác kiểm tra giám sát, đánh giá đầu tư, kiểm tra tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về đấu thầu được thực hiện thường xuyên, thông qua giám sát, đánh giá đầu tư đã giúp UBND huyện nắm thông tin và đánh giá đúng tình hình,



kết quả hoạt động đầu tư, tiến độ thực hiện đầu tư và những tồn tại, khó khăn trong quá trình đầu tư để có biện pháp điều chỉnh phù hợp. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn những sai phạm và tiêu cực gây thất thoát, lãng phí các nguồn lực của nhà nước trong quá trình thực hiện đầu tư. Các trình tự thủ tục trong công tác đấu thầu cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định, đấu thầu qua mạng được UBND huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện. Việc thực hiện tổng kết công tác đấu thầu và báo cáo về cấp trên luôn được thực hiện đúng nội dung và thời gian quy định. Trong giai đoạn 2020-2022, không có sai phạm trong công tác đấu thầu, số gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng hàng năm luôn đạt và vượt tỷ lệ so với lộ trình quy định, đảm bảo mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và đem lại hiệu quả kinh tế.

2. Một số khó khăn, hạn chế

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện theo quy trình thời gian còn dài, công tác phối hợp của một số ngành và địa phương trong việc giải quyết các vấn đề liên quan còn chậm, đặc biệt là xử lý vướng mắc đến bồi thường, giải phóng mặt bằng dẫn đến nhiều công trình, dự án thực hiện chậm tiến độ gây chậm trễ đưa công trình vào khai thác sử dụng dẫn đến giảm hiệu quả đầu tư. Bên cạnh đó còn làm tăng chi phí đầu tư do phải bổ sung chi phí phát sinh do kéo dài thời gian thi công và phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ quyết toán dự án hoàn thành. Trong giai đoạn 2020 - 2022 có 14 công trình chậm trễ tiến độ thực hiện hợp đồng thi công mà nguyên nhân chủ yếu là do vướng mặt bằng và vướng công tác đền bù (*trong đó có 09 công trình đã hoàn thành thực tế, 05 công trình đang thi công*); có công trình phải gia hạn lần 2 như: công trình xây dựng mới cầu Ba Bi, xây dựng mới cầu Ba Điền, nâng cấp mở rộng đường ĐH 507; có công trình được bố trí vốn khởi công mới năm 2022 nhưng đến thời điểm giám sát vẫn chưa thi công (Xây dựng bổ sung Trường Tiểu học An Long); có 02 công trình: xây dựng trụ sở xã đội Tam Lập, nâng cấp đường ĐH 515 chậm tiến độ hợp đồng đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa xác định được nguyên nhân để xử lý theo quy định.

- Có công trình thiết kế, thi công một số hạng mục của dự án chưa sát đúng với thực tế, đã làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, nhất là vào mùa mưa như việc thiết kế công, mương thoát nước của công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐH507.

- Công tác quyết toán công trình, dự án có hạng mục còn chưa được đảm bảo đúng theo quy định, trong giai đoạn 2020-2022, có 07 dự án được Đoàn kiểm toán nhà nước đề nghị giảm trừ thanh toán và giảm giá trị hợp đồng với tổng số tiền 20.644 triệu đồng.

- Việc lựa chọn nhà thầu của các dự án đầu tư công tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thi công, một số nhà thầu không thực hiện huy động nhân lực, vật tư thiết bị máy móc, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng hồ sơ dự thầu và kế hoạch thi công, dẫn đến chậm trễ hợp đồng như: Trường THCS Nguyễn Trãi, nâng cấp, mở rộng đường ĐH 507.

- Một số quy định mới được ban hành nhưng chưa xác định được thẩm quyền quyết định nên có một số kiến nghị, đề xuất chưa có cơ sở thực hiện, như: theo quy định tại Khoản 5 Điều 56, Khoản 3 Điều 63 Luật Đầu tư công, UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng và báo cáo HĐND cấp huyện, cấp xã quyết định kế hoạch đầu tư công của cấp mình, bao gồm danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án, tuy nhiên, tại Khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư công chỉ quy định thẩm quyền quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách địa phương là của HĐND tỉnh, không quy định thẩm quyền của HĐND cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng không quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thông qua HĐND quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách địa phương.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

1. Đối với UBND huyện

- Tăng cường chỉ đạo nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, cá nhân người đứng đầu trong việc phối kết hợp giữa các ngành, các địa phương có liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng kế hoạch cụ thể của từng dự án nhằm đảm bảo bàn giao mặt bằng cho các dự án đúng tiến độ.

- Chỉ đạo các cơ quan có liên quan tích cực tham mưu UBND huyện triển khai nhanh hơn nữa công tác bồi thường, giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại để sớm bàn giao mặt bằng thi công, hạn chế thấp nhất các công trình đầu tư chậm tiến độ do vướng mặt bằng thi công.

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, theo dõi nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng, bảo đảm công trình thi công đúng thiết kế, tuân thủ thời gian thời gian hợp đồng theo cam kết; thực hiện tốt công tác chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, thất thoát, lãng phí; tuyệt đối không lặp lại những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với các dự án.

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án hiện đang thi công chậm tiến độ, đặc biệt là công trình Trường THCS Nguyễn Trãi, xây dựng mới cầu Ba Bi, xây dựng mới cầu Ba Điền, nâng cấp, mở rộng đường ĐH 507.

- Chú trọng kiểm tra chất lượng và hiệu quả công trình; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về quản lý đầu tư xây dựng; sớm xác định rõ nguyên nhân chậm trễ tiến độ hợp đồng đối với 02 công trình: xây dựng trụ sở xã đội Tam Lập, nâng cấp đường ĐH 515 để xử lý theo quy định nếu có do lỗi chủ quan của nhà thầu thi công.



- Đảm bảo thực hiện các thủ tục cưỡng chế đối với những trường hợp đã giải quyết đúng quy định, trình tự nhưng không chấp hành việc bàn giao mặt bằng để thi công công trình.

- Đề ra giải pháp rút ngắn thời gian các quy trình, thủ tục đầu tư công để đảm bảo công tác đầu tư công trong thời gian tới được thực hiện đạt hiệu quả.

- Có ý kiến đề xuất cấp trên để được hướng dẫn cụ thể về quy trình kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã.

2. Đối với UBND các xã, thị trấn

- Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước về thu hồi đất để thực hiện dự án. Công khai các chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, các quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà nước, nhà đầu tư và tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất để Nhân dân biết và thực hiện.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương, chính sách về đền bù giải phóng mặt bằng và phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát chất lượng thi công các công trình khi có công trình đầu tư trên địa bàn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện, các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo khóa V, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- TT HU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Website huyện;
- Lưu VT.

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Long